PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

DPE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA TIERRA DEL FUEGO

OBRA: RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO – BARRIO BELLA VISTA – SECCIÓN Q - USHUAIA - COD. FEDEI (TF19 – F21) USHUAIA- TDF.

PLAN DE TRABAJO (PROYECTADO) — ANEXO C

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	5	h/H	**REPLANTEO DE OBRA.**
Observaciones del ítem			Incluye: Visita al sector de obra, solicitud de interferencias en los distintos Entes. De acuerdo a E.T. adjunta. (*Corresponde al ítem 1 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*
2	37	Un	**EJECUCIÓN DE BASES PARA COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO - TIPO T1**
Observaciones del ítem			Incluye,zanjeo, base de hormigón, caño polipropileno (1 1/4 "). De acuerdo a las E.T. adjuntas. (*Corresponde al ítem 8 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*
3	85	Un	**EJECUCIÓN DE BASES PARA COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO - TIPO T3**
Observaciones del ítem			Incluye,zanjeo, base de hormigón, caño polipropileno (1 1/4 "). De acuerdo a las E.T. adjuntas. (*Corresponde al ítem 9 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*
4	35	Un	**EJECUCIÓN DE BASES PARA COLUMNA DE CRUCE DE CALLE**
Observaciones del ítem			Incluye,zanjeo, base de hormigón, caño polipropileno (1 1/4 "). De acuerdo a las E.T. adjuntas. (*Corresponde al ítem 10 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*
5	2	m³	**EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO**
Observaciones del ítem			Incluye,zanjeo, base de hormigón, caño polipropileno (1 1/4 "). De acuerdo a las E.T. adjuntas. (*Corresponde al item 38 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*
6	157	Un	**PROVISION DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA COLUMNAS METÁLICAS**
Observaciones del ítem			Incluye puesta a tierra (jabalinas galvanizadas, cables y accesorios).- De acuerdo a las E.T. adjuntas. (*Corresponde al ítem 11 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*
7	157	Un	**COLOCACIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA COLUMNAS METÁLICAS**
Observaciones del ítem			Incluye puesta a tierra (jabalinas galvanizadas, cables y accesorios).- De acuerdo a las E.T. adjuntas. (*Corresponde al ítem 12 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*
8	1	GL	**CARTEL DE OBRA.**
Observaciones del ítem			De acuerdo a ET adjunta. (*Corresponde al ítem 39 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*
9	1	GL	**DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA.**
Observaciones del ítem			Incluye plano conforme a obra, Plan de Seguridad,Tramites Municipales y toda otra documentación relacionada con la implantación de las bases.- De acuerdo a ET adjunta. (*Corresponde al ítem 40 de la planilla de computo y presupuesto de la obra FEDEI codificada TF19 -F21).*

